

Đồng Phú, ngày 25 tháng 11 năm 2022

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân nông thôn. Hướng ứng phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, cùng với sự quan tâm của các cấp, các ngành đến nay bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện đã thay đổi đáng kể. Đời sống tinh thần và vật chất của người dân ở những xã về đích nông thôn mới được nâng lên rõ rệt: Đường giao thông đi lại thuận tiện, sạch sẽ; trường học khang trang; môi trường sinh thái được bảo vệ; không còn hộ có nhà tạm; điện lưới quốc gia, các thiết chế văn hoá được đầu tư đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân.

Kế hoạch năm 2022 huyện Đồng Phú đạt huyện nông thôn mới, do đó nhiệm vụ năm 2022 quyết tâm đưa huyện đạt huyện nông thôn mới, xã Thuận Phú đạt nông thôn mới nâng cao. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng đòi hỏi sự chủ động, trách nhiệm tham gia của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, ngay từ đầu năm, Huyện ủy, UBND huyện đã có chỉ đạo cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện. Nhờ có sự chỉ đạo sát sao, đến nay, huyện Đồng Phú hoàn thành hồ sơ huyện nông thôn mới, tỉnh đã thẩm tra xong huyện nông thôn mới trình Trung ương thẩm định; xã Thuận Phú đã hoàn thành 20/20 tiêu chí, đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị huyện thẩm tra xét công nhận xã đạt NTM nâng cao, các xã còn lại cũng được đầu tư về hạ tầng để phục vụ nhu cầu thiết yếu của Nhân dân, đồng thời giúp các tiêu chí đạt bền vững và năm 2022 mỗi xã triển khai thực hiện 01 khu dân cư nông thôn kiểu mẫu.

#### A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022:

##### I. Công tác chỉ đạo, điều hành:

- Thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu.

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện khu dân cư kiểu mẫu tại 10 xã và xã Thuận Phú đạt nông thôn mới nâng cao.

- Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc: Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.

- Phân bổ xi măng cho các xã thực hiện các công trình BTXM theo cơ chế đặc thù.

- Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện khu dân cư kiểu mẫu và xã nông thôn mới nâng cao tại các xã trên địa bàn huyện.

- Thẩm định khu dân cư kiểu mẫu tại các xã và ban hành Quyết định công nhận xã đạt khu dân cư kiểu mẫu.

- Hướng dẫn xã Thuận Phú hoàn thiện hồ sơ xã đạt nông thôn mới nâng cao và thẩm tra kết quả xã đạt nông thôn mới nâng cao.



- Hoàn thành hồ sơ huyện nông thôn mới trình tỉnh thẩm tra, trình Trung ương thẩm định.

## **II. Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới:**

### **1. Đánh giá theo bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới:**

- 10/10 xã (Tân Lập, Tân Tiến, Thuận Phú, Tân Phước, Tân Lợi, Tân Hòa, Tân Hưng, Đồng Tiến, Thuận Lợi, Đồng Tâm) được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới.

- Xã: Tân Tiến, Tân Lập được UBND tỉnh công nhận đạt nông thôn mới nâng cao; UBND huyện công nhận 12 ấp đạt khu dân cư kiểu mẫu năm 2020 và năm 2021 tại các xã.

- Xã Thuận Phú đang hoàn thiện hồ sơ xã nông thôn mới nâng cao trình huyện thẩm tra, trình tỉnh thẩm định và công nhận.

- Các xã: Tân Lập, Tân Tiến, Thuận Phú, Tân Phước, Tân Lợi, Tân Hòa, Tân Hưng, Đồng Tiến, Thuận Lợi, Đồng Tâm đang tiến hành thẩm tra khu dân cư nông thôn kiểu mẫu năm 2022.

- Huyện nông thôn mới: Hoàn thành hồ sơ trình tỉnh thẩm tra, trình Trung ương thẩm định.

### **2. Quy hoạch:**

Lập quy hoạch chung xã: Tân Lập, Tân Hòa, Tân Tiến theo định hướng phát triển đô thị loại V; lập quy hoạch chi tiết xây dựng các điểm dân cư nông thôn tại các xã, thị trấn: Ấp 1 và ấp 4, Tân Lập; khu dân cư Chợ Thuận Phú, xã Thuận Phú; điểm dân cư, kết hợp Chợ áp Thạch Màng, xã Tân Lợi; điều chỉnh quy hoạch khu hoa viên Quân sự - Kiêm Lâm và khu dân cư xã Tân Tiến.

### **3. Kết quả đầu tư xây dựng cơ bản:**

#### **3.1. Giao thông:**

##### **Đường BTXM:**

- Công trình chuyển tiếp năm 2021: Thực hiện 14 công trình đường BTXM, với chiều dài 12,485 km, khối lượng xi măng sử dụng 1.397,43 tấn. Đến nay các công trình đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Công trình năm 2022: Thực hiện 62 công trình đường BTXM, với chiều dài 40,576 km; đến nay, đã tiến hành thi công 26 công trình, với chiều dài 14,166/40,576 km, đạt 34,91% kế hoạch giao, khối lượng xi măng sử dụng 1.643,16 tấn. Còn 36 công trình, với chiều dài 26,410 km các xã đang tiến hành làm nền hạ, dự kiến đến hết tháng 12/2022 công trình hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Xây dựng 05 tuyến đường đến khu công nghiệp và dân cư Đồng Phú, khu công nghiệp Nam Đồng Phú mở rộng; nâng cấp đường nối trung tâm xã Tân Phước - Đồng Tiến - Đồng Tâm, huyện Đồng Phú; xây dựng đường DH Thuận Phú - Thuận Lợi (từ DT 758 vào ấp Đồng Búa, xã Thuận Phú); xây dựng đường quy hoạch D1 - khu trung tâm hành chính xã Tân Lập (đường bên hông Chợ); xây dựng đường vào điểm trường km12 trường Tiểu học và THCS Đồng Tâm ấp 4, xã Đồng Tâm; xây dựng đường GTNT ấp Phước Tiến đi ấp Nam Đô, xã Tân Phước; xây dựng đường từ ngã ba dây điện đi khu tinh thương ấp Suối Nhungle, xã Tân Hưng; nâng cấp mở rộng đường nối từ DT 753

đi nghĩa trang Nhân dân huyện Đồng Phú; nâng cấp lảng nhựa đường GTNT từ ấp Suối Đôi, xã Tân Hưng đi ấp Cầu Rạt, xã Tân Phước.

### **3.2. Trường học:**

- Xã Tân Lập: Xây dựng trường Mầm non Tân Lập; xây dựng 12 phòng học, 06 phòng chức năng Trường Tiểu học Tân Lập.

- Xã Tân Tiến: Xây dựng 10 phòng học Trường Tiểu học Tân Tiến; xây dựng nhà thi đấu đa năng Trường THCS Tân Tiến; xây dựng 06 phòng chức năng Trường Mầm non Tân Tiến.

- Xã Tân Phước: Xây dựng hàng rào, nhà xe Trường TH&THCS Tân Phước (điểm chính).

- Xã Đồng Tâm: Xây dựng 02 phòng học Trường Mầm non Đồng Tâm (điểm lẻ);

- Xã Đồng Tiến: Xây dựng 02 phòng học Trường Mầm non Đồng Tiến (điểm lẻ áp 4); Xây dựng nhà thi đấu đa năng Trường THCS và THPT Đồng Tiến; Xây dựng 12 phòng học Trường Tiểu học Đồng Tiến (điểm áp 4).

- Thị trấn Tân Phú: Xây dựng hàng rào điểm 3 Trường Tiểu học Tân Phú; xây dựng nhà thi đấu đa năng Trường THCS Tân Phú.

- Xã Thuận Phú: Xây dựng 24 phòng học Trường Tiểu học Thuận Phú; xây dựng 12 phòng học Trường THCS Thuận Phú; xây dựng 06 phòng học chức năng, nhà bếp nhà kho Trường Mầm non Thuận Phú.

- Xã Thuận Lợi: Xây dựng 02 phòng học, nhà bếp Trường Mầm non Thuận Lợi (điểm lẻ).

- Đầu tư mua sắm trang thiết bị phòng Anh văn (phòng Lab) các trường; Tiểu học Tân Phú, Tiểu học Tân Lập, Tiểu học và THCS Tân Hưng, Tiểu học và THCS Thuận Lợi và phòng tin học Tiểu học và THCS Tân Phước.

### **3.3. Cơ sở vật chất văn hóa:**

- Xã Tân Lập: Xây dựng Nhà làm việc một cửa và khối đoàn thể xã.

- Xã Thuận Phú: Xây dựng trụ sở làm việc Ban CHQS, nhà làm việc một cửa xã Thuận Phú; xây dựng Nhà văn hóa ấp Thuận Phú 2, ấp Tân Phú và ấp Đồng Búa; xây dựng cổng, hàng rào, sân bê tông Nhà văn hóa ấp Thuận Phú 1.

- Xây dựng chỉnh trang Công viên Khu Dân cư tập trung huyện.

### **4. Kết quả giải ngân, huy động các nguồn vốn:**

#### **4.1 Kết quả huy động vốn năm 2022:**

Tổng kế hoạch vốn NSNN đã bố trí trực tiếp năm 2022: 524,378 tỷ đồng, Trong đó:

- Vốn ngân sách tỉnh: 194,291 tỷ đồng.

- Vốn ngân sách huyện: 330,087 tỷ đồng.

+ Vốn tỉnh phân cấp theo định mức: 31,5 tỷ đồng.

+ Vốn tiền sử dụng đất: 153,272 tỷ đồng.

+ Vốn tỉnh hỗ trợ xây dựng 30 phòng học: 21,0 tỷ đồng.



- + Vốn tĩnh hỗ trợ NTM nâng cao xã Thuận Phú: 9,0 tỷ đồng.
- + Vốn tĩnh hỗ trợ đường BTXM năm 2022 (40km): 9,958 tỷ đồng.
- + Nguồn kết dư XDCB, tăng thu tiền SDĐ năm 2021: 105,336 tỷ đồng.
- + Nguồn vốn chương trình giảm nghèo: 0,020 tỷ đồng.

#### **4.2. Kết quả giải ngân vốn bố trí năm 2022 (đến thời điểm 31/10/2022):**

Tổng vốn NSNN bố trí đã giải ngân: 329,010/524,378 tỷ đồng, đạt 62,7% kế hoạch vốn, trong đó:

- Vốn ngân sách tỉnh: 193,767/194,291 tỷ đồng, đạt 99,7%,
- Vốn ngân sách huyện: 135,243/330,087 tỷ đồng, đạt 41,0%, cụ thể:
  - + Vốn tĩnh phân cấp theo định mức: 15,606/31,5 tỷ đồng, đạt 49,5%.
  - + Vốn tiền sử dụng đất: 95,603/153,272 tỷ đồng, đạt 62,4%.
  - + Vốn tĩnh hỗ trợ xây dựng 30 phòng học: 12,923/21,0 tỷ đồng, đạt 61,5%.
  - + Vốn tĩnh hỗ trợ NTM nâng cao xã Thuận Phú: 2,587/9,0 tỷ đồng, đạt 28,7%.
  - + Vốn tĩnh hỗ trợ đường BTXM năm 2022 (40km): 0/9,958 tỷ đồng, đạt 0%.
  - + Nguồn kết dư XDCB, tăng thu tiền SDĐ năm 2021: 8,523/105,336 tỷ đồng, đạt 8,1%.
  - + Nguồn vốn chương trình giảm nghèo: 0/0,020 tỷ đồng, đạt 0%.

#### **5. Đánh giá chung về tình hình triển khai:**

##### **5.1 Kết quả đạt được:**

- Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện trong năm 2022 tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.
- Công tác tuyên truyền, vận động được cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo, triển khai sâu, rộng đến Nhân dân bằng nhiều hình thức, qua đó người dân đã hiểu được tầm quan trọng và lợi ích mà Chương trình xây dựng NTM mang lại.
- Đối với phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, các xã đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện vận động Nhân dân tham gia đóng góp thực hiện các công trình theo cơ chế đặc thù.
- Công tác kiện toàn, củng cố thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện được thực hiện hàng năm đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành gắn với xây dựng nông thôn mới.
- Công tác chỉ đạo điều hành được thực hiện thường xuyên, liên tục; UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kiểm tra, đôn đốc để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trình ở các xã.
- Hồ sơ huyện đạt tiêu chí huyện nông thôn mới; UBND tỉnh đã thẩm tra xong, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Trung ương thẩm định công nhận huyện Đồng Phú đạt huyện nông thôn mới.

##### **5.2 Hạn chế, nguyên nhân:**

**Hạn chế:** Hàng năm xây dựng 10 Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu (mỗi xã 01 Khu dân cư) chưa có sự đầu tư từ ngân sách nhà nước. Vì vậy dẫn đến các tiêu chí/chỉ tiêu đạt còn chưa bền vững.

**Nguyên nhân:** Do nguồn lực từ ngân sách Nhà nước còn hạn chế, mới chỉ tập trung cho các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, tiêu chí huyện nông thôn mới.

## B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2023:

### 1. Mục tiêu:

#### a) Mục tiêu chung:

Tiếp tục triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân bền vững, có tính chiều sâu; thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, đảm bảo môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

#### b) Mục tiêu cụ thể:

- Đổi mới huyện nông thôn mới: Tiếp tục duy trì và từng bước hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới tại Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đổi mới các xã: Hoàn thành xã Đồng Tiến đạt nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số xã đạt nông thôn mới nâng cao 04 xã (đạt 40%); 05 xã đạt tiêu chí khu dân cư nông thôn kiểu mẫu (các xã: Tân Tiến, Tân Lập, Thuận Phú, Tân Lợi, Đồng Tiến). Các xã còn lại tiếp tục duy trì đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại Quyết định số 1360/QĐ-UBND và 1361/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh Bình Phước.

Chỉ tiêu đạt của các xã: (*có biểu kèm theo*).

### 2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp về xây dựng nông thôn mới; thường xuyên nâng cao năng lực tổ chức quản lý điều hành chương trình, quản lý Nhà nước, nhất là chính quyền cấp xã và khu dân cư đối với các nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới.

- Công tác thông tin, tuyên truyền: Tiếp tục phát huy và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách trong thực hiện Chương trình gắn với thực hiện các chương trình, đề án về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập: Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế trang trại theo hướng gắn với việc xây dựng chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến khâu cung cấp sản phẩm ra thị trường; ưu tiên phát triển các sản phẩm có thế mạnh của địa phương; thực hiện có hiệu quả chương trình đào tạo việc làm gắn với nhu cầu sử dụng lao động của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn để tạo việc làm, thu nhập ổn định cho lao động nông thôn.

- Về huy động nguồn lực xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội: Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đa dạng hóa các khoản huy động bằng tiền, đất đai, công lao động, vật liệu.... đầu tư xây dựng các công



trình hạ tầng về giao thông, văn hóa, giáo dục... đảm bảo sự đồng thuận trong Nhân dân, các tổ chức kinh tế, chính trị - xã hội.

### **3. Về bố trí nguồn vốn đầu tư:**

- Ưu tiên bố trí các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện, vốn lồng ghép từ các Chương trình mục tiêu khác để đầu tư thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư cho Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

### **4. Giải pháp thực hiện:**

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tổ chức, Nhân dân hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của CTMTQG xây dựng nông thôn mới; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện Chương trình; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền đảm bảo tính phong phú và dễ tiếp thu đối với người dân.

- Công tác kiểm tra, rà soát đánh giá các tiêu chí nông thôn mới thực hiện thường xuyên, làm cơ sở xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện giữ vững, nâng chất lượng các tiêu chí nông thôn mới và thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao.

- Tăng cường công tác khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, áp dụng những tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Quản lý và phòng chống tốt dịch bệnh cây trồng, vật nuôi. Hướng dẫn xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất chăn nuôi, trồng trọt, tăng giá trị sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2022 trên địa bàn huyện và kế hoạch thực hiện năm 2023; UBND huyện báo cáo HĐND huyện./.

#### **Nơi nhận:**

- TT.HU, TT.HĐND huyện;
- CT, các PCT.UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Thành viên BCĐXDNTM huyện;
- VP Điều phối CTMTQG NTM tỉnh;
- VP Điều phối CT NTM huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CV: KT, VX;
- Lưu: VT.

-l

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**

*Nguyễn Thành Phương*





**Biểu: Chỉ tiêu kế hoạch thực hiện xã nông thôn mới nâng cao,  
khu dân cư kiểu mẫu năm 2023**  
(Kèm theo Báo cáo số 449 /BC-UBND ngày 25/11/2022 của UBND huyện)

TT	Xã	Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023	Lưu kế số áp đạt khu dân cư kiểu mẫu
01	Tân Tiến	01 áp đạt khu dân cư kiểu mẫu	03/06 áp
02	Tân Lập	01 áp đạt khu dân cư kiểu mẫu	04/09 áp
03	Thuận Phú	01 áp đạt khu dân cư kiểu mẫu	04/08 áp
04	Tân Phước		02/08 áp
05	Tân Lợi	01 áp đạt khu dân cư kiểu mẫu	03/04 áp
06	Tân Hòa		02/04 áp
07	Đồng Tiến	Xã nông thôn mới nâng cao, 01 áp đạt khu dân cư kiểu mẫu	03/09 áp
08	Tân Hưng		02/06 áp
09	Thuận Lợi		02/08 áp
10	Đồng Tâm		02/06 áp